

งบลงทุนปี 2560 จังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559

จังหวัดพิจิตร ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,605,000 บาท

ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว ทั้งหมด จำนวน 29 รายการ รวมเป็น 112,538,028 บาท

มีเงินเหลือจ่าย 14,066,972 บาท

สสจ.พิจิตร ค่าครุภัณฑ์

รายการ	จัดสรร	จัดหาได้	ก่อนขึ้นในระบบ GFMIS	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร 18 รายการ ได้ผู้ขายแล้ว 18 รายการ	19,324,000.-	17,513,660.-	17,513,660.-	-	เงินเหลือจ่าย 1,810,340.-

สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 2.5 คือลงนามในสัญญา/พร้อม ทำ PO ในระบบ GFMIS ทั้งหมดแล้ว 18 รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอส่งมอบตามสัญญา

รายการครุภัณฑ์ สัญญาสิ้นสุดภายใน 30 ธันวาคม 2559 จำนวน 8 รายการ ส่งมอบแล้ว 6 รายการ
ส่งเบิกจ่ายแล้ว 5 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,601,000.- บาท
สัญญาสิ้นสุดภายใน 31 มกราคม 2560 2 รายการ ส่งมอบแล้ว 1 รายการ
สัญญาสิ้นสุดภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560 3 รายการ ส่งมอบแล้ว 3 รายการ
สัญญาสิ้นสุดภายใน 31 มีนาคม 2560 5 รายการ ส่งมอบแล้ว - รายการ

สสจ.พิจิตร ค่าสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จัดสรร	จัดหาได้	ก่อนขึ้นในระบบ GFMIS	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร 8 รายการ ได้ผู้ขายแล้ว 18 รายการ	96,301,000.-	84,064,368.-	44,474,368	-	เงินเหลือจ่าย 12,236,632

สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 2.5 ลงนามในสัญญา/พร้อมทำ PO ในระบบ GFMIS ทั้งหมดแล้ว 7 รายการ และอีก 1 รายการ คือ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สามง่าม (เป็นรายการผูกพัน 2 ปี) ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 2.3 ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอระหว่างรายงานผลการเสนอราคา และขออนุมัติวงเงินจากสำนักงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค คาดว่าลงนามในสัญญาไม่ทันภายในธันวาคม 2559 เนื่องจากล่าช้าตั้งแต่พิจารณาผลการเสนอราคา

	แผน	ผลการดำเนินงาน
1.ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณ		12 กย.59

2.การจัดหา		
2.1 จัดเตรียมเอกสาร/กำหนดราคากลาง		13 กย 59
2.2 เผยแพร่เอกสารประกวดราคา	19 กย – 6 ตค 59	20 กย. – 5 ตค.59
-เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ		
-เอกสารประกวดราคา		
-รายงานขอซื้อขอย้าง		
-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา		
-ลงนามในประกาศเชิญชวน		
-นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์	6 – 14 ตค 59	7 – 14 ตค 59
หน่วยงาน/กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ		
-รายงานผลการเผยแพร่พร้อมทั้งแจกจ่ายเอกสาร		
-ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 7-15 วันทำการ	17 – 27 ตค 59	17 – 27 ตค 59
ตามวงเงิน		
3.ขั้นตอนการพิจารณารับข้อเสนอ	28 ตค 59	28 ตค 59
- ผู้รับจ้างเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์		
- ผู้เสนอราคายื่นเอกสารประกันซอง	ภายใน 7 วัน	
- คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	31 ตค – 1 พย 59	
- คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วย	7 – 8 ตค 59	7 – 18 ตค 59
เอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ		
-หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ	14 พย 59	23 พย 59
-งบบุคลากรอนุมัติรูปแบบที่สำนักงานงบประมาณ	18 พย – 10 ธค 59	29 พย 59

2 รพ.พิจิตร ค่าครุภัณฑ์

รายการ	จัดสรร	จัดหาได้	ก่อนนี้ในระบบ GFMIS	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร 3 รายการ ได้ผู้ขายแล้ว 3 รายการ	10,980,000.-	10,960,000.-	10,960,000	-	

สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 2.5 ลงนามในสัญญาพร้อม ทำ PO ในระบบ GFMI ทั้งหมดแล้ว

งบลงทุนปี 2559 (งบกระตุนเศรษฐกิจ) จังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559

จังหวัดพิจิตร ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,777,000 บาท

ได้ผู้ขาย จำนวน 12 รายการ รวมเป็นเงิน 8,014,600 บาท มีเงินเหลือจ่าย 162,400 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด ดังนี้

สสจ.พิจิตร ค่าครุภัณฑ์

รายการ	จัดสรร	จัดหาได้	ก่อนนี้ในระบบ GFMIS	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร 9 รายการ ได้ผู้ขายแล้ว 8 รายการ	8,507,000.-	6,751,100.-	6,751,100.-	-	มีเงินเหลือจ่าย 155,900 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 2.5 ลงนามในสัญญาพร้อม ทำ PO ในระบบ GFMIS แล้ว 8 รายการ

คงเหลือ 1 รายการ รายการเครื่องจักรไฟฟ้า รพ.ตะพานหิน อยู่ในขั้นตอนที่ 2.3 ขั้นตอนการพิจารณา
รับข้อเสนอ ได้ประกาศจัดหาครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคาจึงยกเลิก และจัดหาใหม่อยู่ในระหว่างยื่นเอกสารสอบราคา วันที่ 15 -
26 ธันวาคม 2559 เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 27 ธันวาคม 2559 คาดว่าลงนามสัญญา วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการครุภัณฑ์ สัญญาสิ้นสุดภายใน 30 ธันวาคม 2559 จำนวน 3 รายการ ส่งมอบแล้ว 3 รายการ
สัญญาสิ้นสุดภายใน 31 มกราคม 2560 จำนวน 1 รายการ ส่งมอบแล้ว 1 รายการ
ส่งเบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 637,000 บาท
สัญญาสิ้นสุดภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560 2 รายการ ส่งมอบแล้ว 2 รายการ
สัญญาสิ้นสุดภายใน 31 มีนาคม 2560 2 รายการ ส่งมอบแล้ว 2 รายการ

2 รพ.พิจิตร ค่าครุภัณฑ์

รายการ	จัดสรร	จัดหาได้	ก่อนนี้ในระบบ GFMIS	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร 4 รายการ ได้ผู้ขายแล้ว 4 รายการ	1,270,000	1,263,500.-		-	มีเงินเหลือจ่าย 6,500

สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 2.5 ลงนามในสัญญาพร้อม ทำ PO ในระบบ GFMI ทั้งหมดแล้ว

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

ที่	รายการ	สถานที่	เงินที่ได้รับจัดสรร	วิธีซื้อจ้าง	อยู่ในขั้นตอน									
					กำหนด เปิด/ ราคากลาง	เผยแพร่ TOR	ให้แบบ/ขาย แบบ	เสนอราคา	คกก. พิจารณา ราคา	ได้ผู้ขาย/ ผู้รับจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดหาได้	เงินเหลือจ่าย	รออนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง	รอลงนาม ในสัญญา
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดพิจิตร	1,214,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	28 กย 5 ตค 59	6-13 ตค 59	19 ตค 59	20 ตค 2559	บริษัท อลิอัน กิจสยาม	1,210,000.00	4,000.00		ส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่28 พย.59 ส่ง เบิกจ่าย แล้ว 26 ธค.59
2	ยูนิตทำพื้น	โรงพยาบาลดง เจริญ	460,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	10-22 กย 59	23 -29 กย 59	5 ตค 59	6- 7 ตค 59	บริษัท พิจิตร เดนต์ 2005 จำกัด	430,000.00	30,000.00		ส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่28 พย.59 ส่ง เบิกจ่าย แล้ว 26 ธค.59

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

3	ยูนิตทำฟัน	โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	460,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	10-22 กย 59	23 -29 กย 59	5 ตค 59	6- 7 ตค 59	บริษัท พิจิตร เดนต์ 2005 จำกัด	445,000.00	15,000.00		ส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่28 พย.59 ส่ง เบิกจ่าย แล้ว 26 ธค.59
4	ยูนิตทำฟัน สำหรับ งานพื้นฐาน	รพ.สต.วังตะกู	300,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	10-22 กย 59	23 -29 กย 59	5 ตค 59	6- 7 ตค 59	บริษัท พิจิตร เดนต์ 2005 จำกัด	258,000.00	42,000.00		ส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่28 พย.59 ส่ง เบิกจ่าย แล้ว 26 ธค.59
5	ยูนิตทำฟัน สำหรับ งานพื้นฐาน	รพ.สต.ดงป่าคำ	300,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	10-22 กย 59	23 -29 กย 59	5 ตค 59	6- 7 ตค 59	บริษัท พิจิตร เดนต์ 2005 จำกัด	258,000.00	42,000.00		ส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่28 พย.59 ส่ง เบิกจ่าย แล้ว 26 ธค.59

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

6	ตู้อบเด็กสำหรับ ลำเลียงทารกแรกคลอด	โรงพยาบาลสาก เหล็ก	550,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	จัดหารั้วที่ สอง	19-17 ตค 59	3 พย 59	ไม่มีผู้ เสนอราคา ยกเลิกจัดหา ใหม่ครั้งที่ สอง	จัดหารั้วที่ สองได้ ผู้ขายแล้ว	479,680.00	70,320.00		ลงนามใน สัญญาแล้ว รอส่งมอบ
7	เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	โรงพยาบาลสาก เหล็ก	920,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	3 ตค 59	4-10 ตค 59	11-18 ตค 59	25 ตค 59	2-3 พย 59	บริษัท ซีเอ็มซีไปโอ เท็ค	916,660.00	3,340.00	./	ลงนามใน สัญญาแล้ว ส่งมอบ ของและ นัดตรวจรับ วันที่ 19 ธค.59 ระหว่าง รายงานผล
8	เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	โรงพยาบาลดง เจริญ	920,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	3 ตค 59	4-10 ตค 59	11-18 ตค 59	25 ตค 59	2-3 พย 59	บริษัท ซีเอ็มซีไปโอ เท็ค	916,660.00	3,340.00	./	ลงนามแล้ว ส่งมอบ ของและ นัดตรวจรับ วันที่ 22 ธค.59 ระหว่าง รายงานผล

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

9	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	โรงพยาบาลบึงนาราง	920,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	3 ตค 59	4-10 ตค 59	11-18 ตค 59	25 ตค 59	2-3 พย 59	บริษัท ซีเอ็มซีไบโอเท็ค	916,660.00	3,340.00	/	ลงนามในสัญญาแล้วส่งมอบของและตรวจรับแล้ว วันที่ 22 ธค.59 ระหว่างรายงานผล
10	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA	โรงพยาบาลโพทะเล	650,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	10-22 กย 59	23 -29 กย 59	5 ตค 59	6- 7 ตค 59	หจก.อิควีป แม้นท์ เมติคอล เซอร์วิซ	392,500.00	257,500.00	/	ลงนามแล้ว รอนัดส่งมอบ และบอกเรียกค่าปรับตามสัญญาแล้ว
11	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA	โรงพยาบาลวังทรายพูน	650,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	10-22 กย 59	23 -29 กย 59	5 ตค 59	6- 7 ตค 59	หจก.อิควีป แม้นท์ เมติคอล เซอร์วิซ	392,500.00	257,500.00	/	ลงนามในสัญญาแล้ว รอนัดส่งมอบ และบอกเรียกค่าปรับตามสัญญาแล้ว

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

12	เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไบเฟลิกแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน	โรงพยาบาลวังทรายพูน	480,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	10-23 กย 59	23-30 กย	6 ตค 59	7-10 ตค 59	บริษัท โซวิค จำกัด	470,000.00	10,000.00	/	ลงนามในสัญญาแล้วส่งมอบตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างแสดงผล
13	เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงพร้อมระบบประมวลผล	โรงพยาบาลบางมูลนาก	1,500,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 กย 59	10-23 กย 59	23-30 กย 59	6 ตค 59	7-10 ตค 59	บริษัท ไพร้มเมดิคอล จำกัด	448,000.00	1,052,000.00	/	ลงนามแล้วส่งมอบของและตรวจรับแล้ว วันที่ 19 ธค.59
14	รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	โรงพยาบาลสามง่าม	2,000,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12 กย 59	13 กย -6 ตค 59	7-13 ตค59	25 ตค 59	2-3 พย 59	บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด	1,999,000.00	1,000.00	/	ลงนามในสัญญาแล้วรอนัดส่งมอบ
15	รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	2,000,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12 กย 59	13 กย -6 ตค 59	7-13 ตค59	25 ตค 59	2-3 พย 59	บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด	1,999,000.00	1,000.00	/	ลงนามแล้วรอนัดส่งมอบ
16	รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	โรงพยาบาลดงเจริญ	2,000,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12 กย 59	13 กย -6 ตค 59	7-13 ตค59	25 ตค 59	2-3 พย 59	บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด	1,999,000.00	1,000.00	/	ลงนามในสัญญาแล้วรอนัดส่งมอบ
17	รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	โรงพยาบาลบึงนาราง	2,000,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12 กย 59	13 กย -6 ตค 59	7-13 ตค59	25 ตค 59	2-3 พย 59	บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด	1,999,000.00	1,000.00	/	ลงนามแล้วรอนัดส่งมอบ

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

18	รพยบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	โรงพยาบาลสาก เหล็ก	2,000,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12 กย 59	13 กย -6 ตค 59	7-13 ตค59	25 ตค 59	2-3 พย 59	บริษัท สุพรีมโพร ดักส์ จำกัด	1,999,000.00	1,000.00	/	ลงนามแล้ว รอนัดส่ง มอบ
19	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร	สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ วังทรายพูน	1,092,600.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19 กย 59	20 -28 กย 59	29 กย- 5ตค 59	11 ตค 59	12-13 ตค 59	หจก.อรรถ สิทธิ์ ธุรกิจ	880,524.00	212,076.00	/	ลงนามใน สัญญาแล้ว เริ่มต้น ก่อสร้าง รอส่งงาน งวดที่ 1,2 ภายใน ธันวาคม 2559
20	อาคารผู้ป่วยนอก เป็น อาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร	โรงพยาบาลสาม ง่าม	44,080,800.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19 กย 59	20 กย -6 ตค 59	7-14 ตค 59	28 ตค 59	7- 8 พย 59	/	งบบุภพ 2 ปี เมื่อ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รายงานหัวหน้าส่วน และส่งเรื่องขอ ความเห็นต่อสำนัก งบประมาณเพื่ออนุมัติ วงเงินค่าก่อสร้าง			ได้รับจ้าง แล้ว ระหว่าง เสนอขอ อนุมัติสั่ง จ้าง/และ เป็นงบ
21	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	โรงพยาบาลสาก เหล็ก	9,125,900.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19 กย 59	20 กย - 4 ตค 59	5 -11 ตค 59	21 ตค 59	25-26 ตค 59	บริษัทสห พรชัย จำกัด	8,100,000.00	1,025,900.00	/	ลงนาม สัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง เข้าทำงาน วันที่ 15

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

22	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	โรงพยาบาลดงเจริญ	9,125,900.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19 กย 59	20 กย - 4 ตค 59	5 -11 ตค 59	21 ตค 59	25-26 ตค 59	หจก.ณภัทรก่อสร้าง	8,198,844.00	927,056.00	/	ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง เข้า ดำเนินการ เทสดิน และอยู่
23	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	โรงพยาบาลบึงนาราง	9,125,900.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19 กย 59	20 กย - 4 ตค 59	5 -11 ตค 59	21 ตค 59	25-26 ตค 59	บริษัท สหธนพรพรชัย จำกัด	7,940,000.00	1,185,900.00	/	ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง เข้าทำงาน วันที่ 15 ธค.59 ส่งผลเทสดินแล้ว
24	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร	โรงพยาบาลทับคล้อ	11,683,800.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19 กย 59	20 กย - 4 ตค 59	5 -11 ตค 59	21 ตค 59	25-26 ตค 59	หจก.มงคลชัยการโยธา	9,490,000.00	2,193,800.00	/	ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง เข้า ดำเนินการ เทสดินปักผังอาคารแล้วและ

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ณ วันที่ 27 ธค 2559

25	อาคารอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้ สอย ประมาณ 480 ตารางเมตร	โรงพยาบาลว ชิรบำรุงมี	8,579,600.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19 กย 59	20 กย - 4 ตค 59	5 -11 ตค 59	20 ตค 59	25-26 ตค 59	หจก.ซัซ อรุณ คอน สตรัคชั่น	7,125,000.00	1,454,600.00	/	ลงนาม สัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง เข้า ดำเนินการ ทดสอบ และส่งมอบ
26	อาคารที่ทำการ สาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร	สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ บึงนาราง	3,486,500.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19 กย 59	20 -28 กย 59	29 กย- 5ตค 59	11 ตค 59	12-13 ตค 59	หจก.แชมป์ กลุ่มจิตต์ ก่อสร้าง	2,740,000.00	746,500.00	/	ลงนามใน สัญญาแล้ว เริ่มต้น ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ในงวดที่ 1 และจะส่ง มอบงานต้น เดือน มค. 60
รวม			115,625,000.00						0	#DIV/0!	62,003,028.00	9,541,172.00		

งบ
กร
ะตุ
นเศ
รษ
ฐกิ
จ

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

1	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า พร้อมระบบ ประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom sหรือส่งเข้า ระบบ Pacs	โรงพยาบาลสาม ง่าม	150,000.00	ตกลงราคา	13 ตค 59			20 ตค 59	28 ตค 59	./	150,000.00			ลงนาม สัญญาแล้ว นัดส่ง มอบและ ตรวจรับ วันที่ 23 ธค.59 อยู่ ระหว่าง รายงานผล
2	รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	โรงพยาบาลสาม ง่าม	2,000,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	13 ตค 59	13-20 ตค 59	21-31 ตค 59	4 พย 59	7-9 พย 59	./	1,999,000.00	1,000.00	./	ลงนามใน สัญญาแล้ว รอนัดส่ง มอบ
3	เครื่องกระตุกหัวใจชนิด อัตโนมัติ (AED)	โรงพยาบาลสาม ง่าม	130,000.00	ตกลงราคา	13 ตค 59			20 ตค 59	28 ตค 59	./	130,000.00			ลงนามใน สัญญาแล้ว รอนัดส่ง มอบและ ตรวจรับ แล้ว วันที่ 22ธค.59 ระหว่าง รายงานผล

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	โรงพยาบาลสามง่าม	920,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	13 ตค 59	13-20 ตค 59	21-31 ตค 59	4 พย 59	7-9 พย 59	/	916,600.00	3,400.00	/	ลงนามในสัญญาแล้ว ส่งมอบและตรวจรับแล้ว วันที่ 19 ธค.59 อยู่ระหว่างเสนอแฟ้มรายงานผล
5	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	โรงพยาบาลสามง่าม	70,000.00	ตกลงราคา	13 ตค 59			20 ตค 59	28 ตค 59	/	70,000.00			ลงนามในสัญญาแล้ว ส่งมอบและตรวจรับแล้ว วันที่ 19 ธค.59 อยู่ระหว่างเสนอแฟ้มรายงานผล

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

6	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ประ มาตรกระบอกสูบ ไม่ ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ	โรงพยาบาลสามง่าม	787,000.00	สอบราคา	10 ตค 59		12-25 ตค 59	26 ตค 59	27-28 ตค59	./	637,000.00	150,000.00		ลงนาม สัญญาแล้ว ส่งมอบ และตรวจ รับแล้ว วันที่ 9 ธค. 59 ส่ง เบิกจ่าย แล้ว วันที่ 26 ธค.59
7	รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	2,000,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	13 ตค 59	13-20 ตค 59	21-31 ตค 59	4 พย 59	7-9 พย 59	./	1,999,000.00	1,000.00	./	ลงนาม สัญญาแล้ว รอนัดส่ง มอบ

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559

[illegible]

แบบรายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค 2559
